

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	профінансовано		освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ			
									вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1.1	Будівництво ПЛ-110 (150) кВ																		
1.1.1	Проектування зовнішнього електропостачання ПС Роздільна 110/27,5/10 (ТЕО)	шт	інші доходи	259,42	1	259,42	1	259,42	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-259,42	-100,00		
1.2	Модернізація ПЛ-6 (10) кВ																		
1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ ПЕ-10 кВ дільниці Давлет Агач-Главани Одеської залізниці	км	інші доходи	190,34	10,65	2 027,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	-100,00		
1.2.2	Технічне переоснащення ПЛ ПЕ-10 кВ дільниці Главани-Аліяга Одеської залізниці	км	інші доходи	185,01	8,8	1 628,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	-100,00		
1.3	Модернізація ПС, ТП та РП з вищим класом напруги																		
1.3.1	Модернізація ВРП-150 кВ ПС Тимкове	шт	аморт. відрахування/інші доходи	45 797,16	0,23	10 604,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	-100,00		
1.3.2	Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Можарове	шт	аморт. відрахування	15 515,78	0,38	5 841,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	-100,00		
1.3.3	Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Застава-1" Одеської залізниці	шт	інші доходи	4 036,99	1	4 036,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	-100,00		
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП з вищим класом напруги																		

6.1	Бурильно-кранова установка на базі автомобіля ГАЗ (або аналог)	шт	інші доходи	530,00	1	530,00	1	530,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-530,00	-100,00		
Усього по розділу 6:						530,00		530,00			0,00		0,00			-530,00			
7. Інше																			
7.1	Пробивна установка УІМ-90	шт	інші доходи	44,72	7	313,04	7	313,04	0,00	0	0,00	0	0,00		-7	-313,04	-100,00		
7.2	Комплексна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К з автомобілем	шт	інші	926,66	2	1 853,32	2	1 853,32	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-1 853,32	-100,00		
7.3	Бензопили STIHL MS 230 (або аналог)	шт	інші доходи	4,31	35	150,90	35	150,90	0,00	0	0,00	0	0,00		-35	-150,90	-100,00		
7.4	Мотокоса STIHL FS 130 (або аналог)	шт	інші доходи/ інші	6,80	34	231,20	34	231,20	0,00	0	0,00	0	0,00		-34	-231,20	-100,00		
7.5	Трифазний генератор EUROPOWER EP13500TE (або аналог)	шт	інші	63,73	25	1 593,25	25	1 593,25	0,00	0	0,00	0	0,00		-25	-1 593,25	-100,00		
Усього по розділу 7:						4 142,45		4 142,45			0,00		0,00			-4 142,45			
Усього по програмі:						33 266,99		6 592,14			0,00		0,00			-6 592,14			