

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2013 року.

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниці виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн з ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано			освосно				кількість, шт.	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19	20	
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
1.1.	ПЛ-35 (27,5) кВ, усього					308,00		308,00				290,52		290,52						
1.1.1.	Проектування модернізації ПЛ-ДПР-27,5 кВ (дільниця Аккаража-Б. Дністровський)	шт	амортизаційні відрахування	308,00	1	308,00	1	308,00	290,52	1	290,52	1	290,52		0	-17,48	-5,68	ТОВ "Магістральпроект", м. Одеса. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.2.	ПЛ-6 (10) кВ, усього					1025,18		1025,18				742,97		742,97						
1.2.1.	Проектування модернізації ПЛ-ПЕ-10 кВ (дільниця Давлет-Агач-Главани)	шт	амортизаційні відрахування	260,00	1	260,00	1	260,00	229,38	1	229,38	1	229,38		0	-30,62	-11,78	ТОВ "Магістральпроект", м. Одеса. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.2.2.	Проектування модернізації ПЛ-ПЕ-10 кВ (дільниця Кантемир-Кулевча)	шт	амортизаційні відрахування	320,00	1	320,00	1	320,00	308,87	1	308,87	1	308,87		0	-11,13	-3,48	ТОВ "Магістральпроект", м. Одеса. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.2.3.	Проектування модернізації ПЛ-ПЕ-10 кВ (дільниця Главани-Аляга)	шт	амортизаційні відрахування	230,00	1	230,00	1	230,00	204,72	1	204,72	1	204,72		0	-25,28	-10,99	ТОВ "Магістральпроект", м. Одеса. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.2.4.	Заміна роз'єднувачів 10 кВ Знамянська дистанція електропостачання	шт	амортизаційні відрахування	2,03	106	215,18	1	215,18	0,00	0	0,00	0	0,00		-106	-215,18	-100,00	Тов "Транселектрокомплект" м. Донецьк. Процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.3.	Модернізація ПС, ТП та РП					22676,08		12623,36				3825,68		0,00						

1.3.1	ПС Шевченко. Заміна масляних вимикачів МКП-110 на елегазові (пристрій для заповнення елегазом-4 шт., балон з елегазом-4 шт. будівельно-монтажні роботи, пусконаладжувальні роботи, розходні матеріали)	шт	амортизаційні відрахування	777,71	4	3110,83	0	0,00	358,50	4	1434,00	0	0,00	0	-1676,83	-53,90	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк. Процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.2	Підзарядні пристрої для акумуляторних батарей ПС Можарове, К.Міст, Балта, Колосівка	шт	амортизаційні відрахування		4	285,74	4	285,74	0,00	0	0,00	0	0,00	-4	-285,74	-100,00	ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.3	Мікропроцесорний щит управління тяговою підстанцією Шевченко	шт	амортизаційні відрахування	4495,20	1	4495,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	-1	-4495,20	-100,00		
1.3.4	Високовольтні вводи для тягових трансформаторів в ПС Колосівка, Пл. Ташлик, ПС Шевченко	шт	амортизаційні відрахування		17	2289,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	-17	-2289,00	-100,00	ТОВ "Станкомплект" м. Київ. Процедура закупівлі - відкриті торги.	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.5	Акумуляторні батареї для ПС Шевченко Олександрія, Пл. Ташлик з підзарядними пристроями	шт	амортизаційні відрахування		3	1894,41	3	1894,41	0,00	0	0,00	0	0,00	-3	-1894,41	-100,00	ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.6	Проектування модернізації щитової ПС Олександрія	шт	додатковий дохід 2012 року	158,33	1	158,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	-1	-158,33	-100,00		

1.3.7	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в адміністративному корпусі Шевченківської дистанції електропостачання	шт	додатковий дохід 2012 року	11,80	1	11,80	1	11,80	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-11,80	-100,00	ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.8	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Можарове	шт	додатковий дохід 2012 року	9,45	1	9,45	1	9,45	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-9,45	-100,00	ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.9	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Тимкове	шт	додатковий дохід 2012 року	9,38	1	9,38	1	9,38	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-9,38	-100,00	ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.10	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Сугокля	шт	додатковий дохід 2012 року	7,91	1	7,91	1	7,91	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-7,91	-100,00	ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.11	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Шарівка	шт	додатковий дохід 2012 року	9,38	1	9,38	1	9,38	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-9,38	-100,00	ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.12	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Осикувата	шт	додатковий дохід 2012 року	9,45	1	9,45	1	9,45	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-9,45	-100,00	ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці

1.3.13	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Затишся	шт	додатковий дохід 2012 року	12,45	1	12,45	1	12,45	0,00	0	0,00	0	0,00	-1	-12,45	-100,00	ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.14	Роз'єднувачі 150 кВ	шт	інші доходи		66	7988,77	66	7988,77	0,00	0	0,00	0	0,00	-66	-7988,77	-100,00	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк. Процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.15	Роз'єднувачі 110 кВ	шт	інші доходи	62,75	38	2384,62	38	2384,62	82,47	29	2391,68	0	0,00	-9	7,06	31,42	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк. Процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.4.	ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього					5200,00		5200,00			5168,80		2584,40					
1.4.1.	Модернізація ПС-35/6 "Залізнична" ст. Херсон	шт	інші доходи	2 600	2	5200,00	2	5200,00	2584,40	2	5168,80	1	2584,40	0	-31,20	-0,60	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк. Процедура закупівлі відкриті торги	
1.5	ТП, РП-6 (10) кВ, усього					5535,17		852,30			0,00		0,00					
1.5.1	Модернізація ТП-678 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторів в ТМ-400/6/0,4 кВ кВ, 2-шт.	шт	амортизаційні відрахування	57,88	2	115,76	2	115,76	0,00	0	0,00	0	0,00	-2	-115,76	-100,00	ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.5.2	Модернізація ТП-123 ст. Миколаїв-Вантажний. Заміна силових трансформаторів в ТМ-400/6/0,4 кВ кВ, 2-шт.	шт	амортизаційні відрахування	57,88	2	115,76	2	115,76	0,00	0	0,00	0	0,00	-2	-115,76	-100,00	ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.5.3	Модернізація ТП-714 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторів в ТМ-400/6/0,4 кВ кВ, 2-шт.		амортизаційні відрахування	57,88	2	115,76	2	115,76	0,00	0	0,00	0	0,00	-2	-115,76	-100,00	ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці

1.5.4	Модернізація ТП-633 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторі в ТМ-630/6/0,4 кВ,ТМ-630/10/0,4 кВ кВ	шт	амортизацій нівідрахуван ня	75,70	2	151,40	2	151,40	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-151,40	-100,00	ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.5.5	Модернізація ТП-726 ст. Кульбакіне. Заміна силових трансформаторі в ТМ-630/6/0,4 кВ ТМ-630/10/0,4 кВ кВ	шт	амортизацій нівідрахуван ня	75,70	2	151,40	2	151,40	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-151,40	-100,00	ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.5.6	Модернізація ТП-155 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторі в ТМ-1000/6/0,4 кВ, 2-шт.	шт	амортизацій нівідрахуван ня	101,11	2	202,22	2	202,22	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-202,22	-100,00	ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.5.7	Модернізація трансформаторної підстанції ТП-91 ст. Миколаїв Вантажний	шт	невикористані кошти 2012 року		1	2116,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-2116,03	-100,00		
1.5.8	Модернізація трансформаторної підстанції РП-105 ст. Миколаїв	шт	невикористані кошти 2012 року (у т.ч. 47,20 тис. грн.- додатковий дохід 2012 року)		1	2 566,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-2566,84	-100,00		
Недовиконані заходи інвестиційної програми 2012 року																			
1.6 Модернізація ВРП-150(110) кВ, усього						5 073,61		5 073,61			3 167,77		1 035,46						
1.6.1	ПС Шевченко. Модернізація ВРП-150 кВ. Елегазовий вимикач 150 кВ у комплекті з балоном елегазу та пристроєм заправки елегазу	шт	невикористані кошти 2012 року	443,51	1	443,51	1,00	443,51	443,51	1	443,51	0	0,00		0	0,00	0,00	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк, процедура закупівлі - відкриті торги	

1.6.2	ПС Фундуклівка. Модернізація ВРП-150 кВ. Елегазовий вимикач 150 кВ у комплекті з балонном елегазу та пристроєм заправки елегазу	шт	невикориста ні кошти 2012 року	844,40	3	2 533,20	3	2 533,20	844,40	3	2533,20	1	844,40		0	0,00	0,00	ТОВ "Транселектрокомпл ект" м. Донецьк, процедура закупівлі - відкриті торги	
1.6.3	Акумуляторна батарея в комплекті: аккумулятори свинцеві стаціонарні 3OCSM 240 (119 елементів сухозаряджених);електроліт щільністю 1,26 кг/л-900л; комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ- 220-40;48-10 для ПС Слобідка	шт	невикориста ні кошти 2012 року	559,47	1	559,47	1	559,47	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-559,47	-100,00	ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальн ій записці

1.6.4	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні 3OCSM 240 (120 елементів сухозаряджених); електроліт щільністю 1,26 кг/л-900л; комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;48-10 для ПС Затишся	шт	невикористані кошти 2012 року	563,35	1	563,35	1	563,35	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-563,35	-100,00	ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.6.5	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні 11OGi580 (108 елементів залитих електролітом); комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;20-20 для ПС Кавуни	шт	невикористані кошти 2012 року	649,93	1	649,93	1,00	649,93	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-649,93	-100,00	ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці

1.6.6	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні 12V10PzS50 (2 елементи залитих електролітом); комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;36-10 для ПС Кавуни	шт	невикористані кошти 2012 року	29,86	1	29,86	1	29,86	0,00	0	0,00	0	0,00					ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.6.7	Модуль фільтрації в комплекті (аналізатор електрики)	шт	невикористані кошти 2012 року (у т.ч. 21,36 тис. грн.- додатковий дохід 2012 року)	294,30	1	294,30	1	294,30	191,06	1	191,06	1	191,06		0	-103,24	-35,08	ТОВ "ЕМВ Енерго", м. Київ	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.7 Модернізація ВРП-35(27,5) кВ, усього						5 977,60		5 977,60			5 918,66		0,00						
1.7.1	ПС Шевченко. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року	169,70	5	848,50	5	848,50	165,52	5	827,59	0	0,00		0	-20,91	-80,49	ТОВ "Євроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.7.2	ПС Шевченко. Модернізація ВРП-35 кВ трансформатори струму 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року (у т.ч. 199,62 тис. грн.- додатковий дохід 2012 року)	30,40	7	212,80	7	212,80	34,56	7	241,92	0	0,00		0	29,12	12,04	ТОВ "Євроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.7.3	ПС Фундуклівка. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року	169,70	10	1 697,00	10	1 697,00	165,52	10	1 655,18	0	0,00		0	-41,82	-90,25	ТОВ "Євроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.7.4	ПС Б.Дністровський. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року	169,70	5	848,50	5	848,50	165,52	5	827,59	0	0,00		0	-20,91	-80,49	ТОВ "Євроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці

1.7.5	ПС Аккаржа. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року	169,70	12	2 036,40	12	2036,40	165,52	12	1986,22	0	0,00		0	-50,18	-2,46	ТОВ "Свроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.7.6	ПС Аккаржа. Модернізація ВРП-35 кВ (трансформатори струму 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року	30,40	11	334,40	11	334,40	34,56	11	380,16	0	0,00		0	45,76	12,04	ТОВ "Свроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.8 Модернізація ПЛ-10 кВ, усього						144,90		144,90			0,00		0,00						
1.8.1	Роз'єднувач РЛНД-100/400 У1 трьохполюсного виконання	шт.	невикористані кошти 2012 року	2,1	69	144,90	69	144,90	0,00	0	0,00	0	0,00		-69	-144,90	-100,00	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк. Процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
Усього по розділу 1:						45940,54		31204,95			19114,39		4653,35						
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																			
2.1.	Впровадження АСКОВЕ населення	шт	амортизаційні відрахування		1	320,24	1	320,24	0,00	1	320,20	0	0,00		0	-0,04	-0,01	ТОВ "Телекомунікаційні технології" м. Одеса. Процедура закупівлі відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
Недовиконані заходи інвестиційної програми 2012 року																			
2.2.	Лічильники однофазні електричні для населення	шт.	невикористані кошти 2012 року	0,15	3099	464,85	3099	464,85	0,15	3099	476,94	0	0,00		0	12,09	2,60	ВАТ "Меридіан", м. Київ. Процедура закупівлі - відкриті торги	Пояснення надаються в пояснювальній записці
Усього по розділу 2:						785,09		785,09			797,14		0,00						
3. Впровадження та розвиток АСДТК																			
Усього по розділу 3:																			
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
Недовиконані заходи інвестиційної програми 2012 року																			
4.1.	білінгова система	шт.	невикористані кошти 2012 року		1	96,00	1	96,00	0,00	1	60,00	1	60,00		0	-36,00	-37,50	ТОВ "Памак" м. Київ. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
4.2.	Комунікаційне обладнання АСКОВЕ:																		
4.2.1.	Програмне забезпечення Oracle standart edition	шт.	невикористані кошти 2012 року	216,00	1	216,00	1	216,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-216,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
4.2.2.	Послуги з модернізації програмного забезпечення АСКОВЕ	шт.	невикористані кошти 2012 року	250,00	1	250,00	1	250,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-250,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці

4.3.	засоби компютеризації		невикористані кошти 2012 року			560,00		560,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	-560,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
Усього по розділу 4:						1 122,00		1 122,00			60,00		60,00						
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																			
Усього по розділу 5:																			
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
6.1.	Телескопічна вишка	шт	амортизаційні відрахування	1 200,00	1	1200,00	1	1200,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-1200,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
6.2.	Автокран	шт	амортизаційні відрахування	980,00	1	980,00	1	980,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-980,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
6.3.	Автолетучки	шт	амортизаційні відрахування	128,10	7	896,7	7	896,7	0,00	0	0,00	0	0,00		-7	-896,70	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
Усього по розділу 6:						3 076,70		3 076,70			0,00		0,00						
7. Інше																			
7.1.	Прилад для виявлення витоку електричного струму та аналізатор електричного струму	шт	інші	400	2	800,00	2	800,00	275,71	1	275,71	1	275,71		-1	-524,29	-31,07	ТОВ "ЕМВ Енерго", м. Київ	Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.2.	Пересувна станція по регенерації трансформаторного масла для	шт	інші	339	2	678,00	2	678,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-678,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.3.	Хроматографічний комплекс для аналізу газів, які розчиняються в трансформаторних маслах	шт	інші доходи	198	2	396,00	2	396,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-396,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.4.	Випробувальна установка для релейного захисту типу СМС 356 Basic	шт	інші доходи	1000	1	1000,00	1	1000,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-1000,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.5.	Закупівля обладнання для пересувної лабораторії для перевірки ТН-150 кВ.	шт	інші доходи	364	1	364,00	1	364,00	363,96	1	363,96	1	363,96		0	-0,04	-0,01	ТОВ "Харківенергоприлад", м. Харків. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці

7.6.	Апарат АИД-70/50	штг	додатковий дохід 2012 року	30,86	7	216,00	7	216,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-7	-216,00	-100,00	ТОВ "Промікс" м. Київ. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.7.	Мегаометр ЭСО 210/3Г	штг	додатковий дохід 2012 року	1,91	54	103,14	54	103,14	0,00	0	0,00	0	0,00		-54	-103,14	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.8.	Мікрометр МКО-1	штг	додатковий дохід 2012 року	22,52	28	630,56	28	630,56	0,00	0	0,00	0	0,00		-28	-630,56	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.9.	Міст змінного струму СА-7100	штг	додатковий дохід 2012 року	70,71	7	494,97	7	494,97	0,00	0	0,00	0	0,00		-7	-494,97	-100,00	ТОВ "Промікс" м. Київ. Без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці
Усього по розділу 7:						4682,67		4682,67			639,67		639,67						
Усього по програмі						55607,00		40871,41			20611,20		5353,02			-34995,80			