

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

| № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниці виміру | Заплановано на прогнозний період | | | | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) | | Виконано | | | | | | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано | | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану |
|--|--|----------------|----------------------------------|--|----------------|--------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----|---|------------------------------|--------------------|--|---|---------------------------|
| | | | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн з ПДВ | кількість, шт. | вартість, тис. грн | кількість, шт. | вартість, тис. грн | профінансовано | | | освосно | | | | кількість, шт. | вартість, тис. грн | | | |
| | | | | | | | | | вартість одиниці продукції | кількість, шт. | вартість, тис. грн | кількість, шт. | вартість, тис. грн | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ПЛ-35 (27,5) кВ, усього | | | | | 308,00 | | 308,00 | | | | | 290,52 | | 290,52 | | | | | |
| 1.1.1. | Проектування модернізації ПЛ-ДПР-27,5 кВ (дільниця Аккаржа-Б. Дністровський) | шт | амортизаційні відрахування | 308,00 | 1 | 308,00 | 1 | 308,00 | 290,52 | 1 | 290,52 | 1 | 290,52 | | 0 | -17,48 | -5,68 | ТОВ "Магістральпроект", м. Одеса. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |
| 1.2. | ПЛ-6 (10) кВ, усього | | | | | 810,00 | | 810,00 | | | | | 742,96 | | 742,96 | | | | | |
| 1.2.1. | Проектування модернізації ПЛ-ПЕ-10 кВ (дільниця Давлет-Агач-Главани) | шт | амортизаційні відрахування | 260,00 | 1 | 260,00 | 1 | 260,00 | 229,38 | 1 | 229,38 | 1 | 229,38 | | 0 | -30,62 | -11,78 | ТОВ "Магістральпроект", м. Одеса. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |
| 1.2.2. | Проектування модернізації ПЛ-ПЕ-10 кВ (дільниця Кантемир-Кулевча) | шт | амортизаційні відрахування | 320,00 | 1 | 320,00 | 1 | 320,00 | 308,87 | 1 | 308,87 | 1 | 308,87 | | 0 | -11,13 | -3,48 | ТОВ "Магістральпроект", м. Одеса. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |
| 1.2.3. | Проектування модернізації ПЛ-ПЕ-10 кВ (дільниця Главани-Аліяга) | шт | амортизаційні відрахування | 230,00 | 1 | 230,00 | 1 | 230,00 | 204,71 | 1 | 204,71 | 1 | 204,71 | | 0 | -25,29 | -11,00 | ТОВ "Магістральпроект", м. Одеса. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |
| 1.3. | Модернізація ПС, ТП та РП | | | | | 20864,91 | | 20864,91 | | | | | 20357,65 | | 20357,65 | | | | | |
| 1.3.1 | ПС Шевченко. Заміна масляних вимикачів МКП-110 на елегазові | шт | амортизаційні відрахування | 364,50 | 4 | 1458,00 | 4 | 1458,00 | 358,50 | 4 | 1434,00 | 4 | 1434,00 | | 0 | -24,00 | -1,65 | ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк. Процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----|----------------------------|---------|----|---------|----|---------|---------|----|---------|----|---------|---|---------|--------|--|---|
| 1.3.2 | Підзарядні пристрої для акумуляторних батарей ПС Можарове, К.Міст, Балта, Колосівка | шт | амортизацій нівідрахування | 71,44 | 4 | 285,74 | 4 | 285,74 | 71,28 | 4 | 285,10 | 4 | 285,10 | 0 | -0,64 | -0,22 | ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.3 | Мікропроцесорний щит управління тяговою підстанцією Шевченко | шт | амортизацій нівідрахування | 4495,20 | 1 | 4495,20 | 1 | 4495,20 | 4495,00 | 1 | 4495,00 | 1 | 4495,00 | 0 | -0,20 | 0,00 | ТОВ НВО "Електротехнічні системи" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги. | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.4 | Високовольтні вводи для тягових трансформаторів в ПС Колосівка, Пл. Ташлик, ПС Шевченко | шт | амортизацій нівідрахування | 134,65 | 17 | 2289,00 | 17 | 2289,00 | 122,60 | 17 | 2084,20 | 17 | 2084,20 | 0 | -204,80 | -8,95 | ТОВ "Станкомплект" м. Київ. Процедура закупівлі - відкриті торги. | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.5 | Акумуляторні батареї для ПС Шевченко Олександрія, Пл. Ташлик з підзарядними пристроями | шт | амортизацій нівідрахування | 631,47 | 3 | 1894,41 | 3 | 1894,41 | 584,43 | 3 | 1753,30 | 3 | 1753,30 | 0 | -141,11 | -7,45 | ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.6 | Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в адміністративному корпусі Шевченківської дистанції електропостачання | шт | додатковий дохід 2012 року | 11,80 | 1 | 11,80 | 1 | 11,80 | 6,35 | 1 | 6,35 | 1 | 6,35 | 0 | -5,45 | -46,19 | ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.8 | Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Можарове | шт | додатковий дохід 2012 року | 9,45 | 1 | 9,45 | 1 | 9,45 | 6,86 | 1 | 6,86 | 1 | 6,86 | 0 | -2,59 | -27,41 | ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|----------------------------|--------|----|----------------|----|----------------|--------|----|----------------|----|----------------|-----|---------|--------|--|---|
| 1.3.9 | Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Тимкове | шт | додатковий дохід 2012 року | 9,38 | 1 | 9,38 | 1 | 9,38 | 7,50 | 1 | 7,50 | 1 | 7,50 | 0 | -1,88 | -20,03 | ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.10 | Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Сугокля | шт | додатковий дохід 2012 року | 7,91 | 1 | 7,91 | 1 | 7,91 | 6,35 | 1 | 6,35 | 1 | 6,35 | 0 | -1,56 | -19,74 | ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.11 | Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Шарівка | шт | додатковий дохід 2012 року | 9,38 | 1 | 9,38 | 1 | 9,38 | 7,50 | 1 | 7,50 | 1 | 7,50 | 0 | -1,88 | -20,03 | ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.12 | Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Осикувата | шт | додатковий дохід 2012 року | 9,45 | 1 | 9,45 | 1 | 9,45 | 6,35 | 1 | 6,35 | 1 | 6,35 | 0 | -3,10 | -32,80 | ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.13 | Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Затишся | шт | додатковий дохід 2012 року | 12,45 | 1 | 12,45 | 1 | 12,45 | 6,35 | 1 | 6,35 | 1 | 6,35 | 0 | -6,10 | -49,00 | ТОВ "Стражспецтех" м. Одеса. Без застосування процедури проведення конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.14 | Роз'єднувачі 150 кВ | шт | інші доходи | 121,04 | 66 | 7988,77 | 66 | 7988,77 | 145,69 | 54 | 7867,11 | 54 | 7867,11 | -12 | -121,66 | 20,36 | ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк. Процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.3.15 | Роз'єднувачі 110 кВ | шт | інші доходи | 62,75 | 38 | 2384,62 | 38 | 2384,62 | 82,47 | 29 | 2391,68 | 29 | 2391,68 | -9 | 7,06 | 31,42 | ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк. Процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.4. | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | | | | | 5200,00 | | 5200,00 | | | 5168,80 | | 5168,80 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|----------------------------|--------|---|---------------|---|---------------|---------|---|---------------|---|---------------|---|--------|--------|---|---|
| 1.4.1. | Модернізація ПС-35/6 "Залізнична" ст. Херсон | шт | інші доход | 2 600 | 2 | 5200,00 | 2 | 5200,00 | 2584,40 | 2 | 5168,80 | 2 | 5168,80 | 0 | -31,20 | -0,60 | ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк. Процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.5 | ТП, РП-6 (10) кВ, усього | | | | | 852,30 | | 852,30 | | | 731,39 | | 731,39 | | | | | |
| 1.5.1 | Модернізація ТП-678 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторі в ТМ-400/6/0,4 кВ кВ, 2-шт. | шт | амортизаційні відрахування | 57,88 | 2 | 115,76 | 2 | 115,76 | 47,34 | 2 | 94,68 | 2 | 94,68 | 0 | -21,08 | -18,21 | ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.5.2 | Модернізація ТП-123 ст. Миколаїв-Вантажний. Заміна силових трансформаторі в ТМ-400/6/0,4 кВ кВ, 2-шт. | шт | амортизаційні відрахування | 57,88 | 2 | 115,76 | 2 | 115,76 | 47,34 | 2 | 94,68 | 2 | 94,68 | 0 | -21,08 | -18,21 | ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.5.3 | Модернізація ТП-714 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторі в ТМ-400/6/0,4 кВ кВ, 2-шт. | | амортизаційні відрахування | 57,88 | 2 | 115,76 | 2 | 115,76 | 47,34 | 2 | 94,68 | 2 | 94,68 | 0 | -21,08 | -18,21 | ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.5.4 | Модернізація ТП-633 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторі в ТМ-630/6/0,4 кВ кВ, ТМ-630/10/0,4 кВ кВ | шт | амортизаційні відрахування | 75,70 | 2 | 151,40 | 2 | 151,40 | 67,38 | 2 | 134,77 | 2 | 134,77 | 0 | -16,63 | -10,99 | ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.5.5 | Модернізація ТП-726 ст. Кульбакине. Заміна силових трансформаторі в ТМ-630/6/0,4 кВ ТМ-630/10/0,4 кВ кВ | шт | амортизаційні відрахування | 75,70 | 2 | 151,40 | 2 | 151,40 | 67,38 | 2 | 134,77 | 2 | 134,77 | 0 | -16,63 | -10,99 | ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.5.6 | Модернізація ТП-155 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторі в ТМ-1000/6/0,4 кВ, 2-шт. | шт | амортизаційні відрахування | 101,11 | 2 | 202,22 | 2 | 202,22 | 88,91 | 2 | 177,81 | 2 | 177,81 | 0 | -24,41 | -12,07 | ТОВ "Донріф" м. Донецьк. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |

Недовиконані заходи інвестиційної програми 2012 року

| 1.6 Модернізація ВРП-150(110) кВ, усього | | | | 5 073,62 | 5 073,62 | 4 964,29 | 4 964,29 | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|---|---------|--------|---|---|
| 1.6.1 | ПС Шевченко. Модернізація ВРП-150 кВ. Елегазовий вимикач 150 кВ у комплекті з балоном елегазу та пристроєм заправки елегазу | шт | невикористані кошти 2012 року | 443,51 | 1 | 443,51 | 1,00 | 443,51 | 443,51 | 1 | 443,51 | 1 | 443,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк, процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.6.2 | ПС Фундукліївка. Модернізація ВРП-150 кВ. Елегазовий вимикач 150 кВ у комплекті з балоном елегазу та пристроєм заправки елегазу | шт | невикористані кошти 2012 року | 844,40 | 3 | 2533,20 | 3 | 2 533,20 | 844,36 | 3 | 2533,08 | 3 | 2533,08 | 0 | -0,12 | 0,00 | ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк, процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.6.3 | Акумуляторна батарея та пристрій зарядний для ПС Слобідка | шт | невикористані кошти 2012 року | 559,47 | 1 | 559,47 | 1 | 559,47 | 550,16 | 1 | 550,16 | 1 | 550,16 | 0 | -9,31 | -1,66 | ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.6.4 | Акумуляторна батарея та пристрій зарядний для ПС Затишся | шт | невикористані кошти 2012 року | 563,35 | 1 | 563,35 | 1 | 563,35 | 552,19 | 1 | 552,19 | 1 | 552,19 | 0 | -11,16 | -1,98 | ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.6.5 | Акумуляторні батареї та пристрої зарядні для ПС Кавуни | шт | невикористані кошти 2012 року | 679,79 | 1 | 679,79 | 1,00 | 679,79 | 694,29 | 1 | 694,29 | 1 | 694,29 | 0 | 14,50 | 2,13 | ПФ "Енергомаркет" м. Херсон. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.6.6 | Модуль фільтрації в комплекті (аналізатор елегазу) | шт | невикористані кошти 2012 року (у т.ч. 21,36 тис. грн.- додатковий дохід 2012 року) | 294,30 | 1 | 294,30 | 1 | 294,30 | 191,06 | 1 | 191,06 | 1 | 191,06 | 0 | -103,24 | -35,08 | ТОВ "ЕМВ Енерго", м. Київ. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.7 Модернізація ВРП-35(27,5) кВ, усього | | | | 5 977,60 | | 5 977,60 | | | | 5 918,66 | | 5 918,66 | | | | | | |
| 1.7.1 | ПС Шевченко. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ) | шт | невикористані кошти 2012 року | 169,70 | 5 | 848,50 | 5 | 848,50 | 165,52 | 5 | 827,59 | 5 | 827,59 | 0 | -20,91 | -2,46 | ТОВ "Свроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--------|------|-----------------|------|-----------------|--------|------|-----------------|------|-----------------|--|---|--------|-------|---|---|
| 1.7.2 | ПС Шевченко. Модернізація ВРП-35 кВ трансформатори струму 35 кВ) | шт | невикористані кошти 2012 року (у т.ч. 199,62 тис. грн.- додатковий дохід 2012 року) | 30,40 | 7 | 212,80 | 7 | 212,80 | 34,56 | 7 | 241,92 | 7 | 241,92 | | 0 | 29,12 | 13,68 | ТОВ "Свроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.7.3 | ПС Фундуклівка. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ) | шт | невикористані кошти 2012 року | 169,70 | 10 | 1 697,00 | 10 | 1697,00 | 165,52 | 10 | 1655,18 | 10 | 1655,18 | | 0 | -41,82 | -2,46 | ТОВ "Свроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.7.4 | ПС Б.Дністровський. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ) | шт | невикористані кошти 2012 року | 169,70 | 5 | 848,50 | 5 | 848,50 | 165,52 | 5 | 827,59 | 5 | 827,59 | | 0 | -20,91 | -2,46 | ТОВ "Свроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.7.5 | ПС Аккаржа. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ) | шт | невикористані кошти 2012 року | 169,70 | 12 | 2 036,40 | 12 | 2036,40 | 165,52 | 12 | 1986,22 | 12 | 1986,22 | | 0 | -50,18 | -2,46 | ТОВ "Свроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 1.7.6 | ПС Аккаржа. Модернізація ВРП-35 кВ (трансформатори струму 35 кВ) | шт | невикористані кошти 2012 року | 30,40 | 11 | 334,40 | 11 | 334,40 | 34,56 | 11 | 380,16 | 11 | 380,16 | | 0 | 45,76 | 13,68 | ТОВ "Свроінвестстрой", м. Донецьк, процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| Усього по розділу 1: | | | | | | 39086,43 | | 39086,43 | | | 38174,26 | | 38174,26 | | | | | | |
| 2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Впровадження АСКОВЕ населення | шт | амортизаційні відрахування | 320,24 | 1 | 320,24 | 1 | 320,24 | 320,20 | 1 | 320,20 | 1 | 320,20 | | 0 | -0,04 | -0,01 | ТОВ "Телекомунікаційні технології" м. Одеса. Процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| Недовиконані заходи інвестиційної програми 2012 року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Лічильники однофазні електричні для населення | шт. | невикористані кошти 2012 року | 0,15 | 3099 | 464,85 | 3099 | 464,85 | 0,15 | 3099 | 476,94 | 3099 | 476,94 | | 0 | 12,09 | 2,67 | ВАТ "Меридіан", м. Київ. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| Усього по розділу 2: | | | | | | 785,09 | | 785,09 | | | 797,14 | | 797,14 | | | | | | |
| 3. Впровадження та розвиток АСДТК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього по розділу 3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Недовиконані заходи інвестиційної програми 2012 року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------------------|----------|---|-----------------|---|-----------------|---------|---|-----------------|---|-----------------|--|------|---------|--------|--|---|
| 4.1. | білінгова система | шт. | невикористані кошти 2012 року | 96,00 | 1 | 96,00 | 1 | 96,00 | 96,00 | 1 | 96,00 | 1 | 96,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | ТОВ "Памак" м. Київ. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 4.2. | комп'ютерна техніка | | невикористані кошти 2012 року | 560,00 | 1 | 560,00 | 1 | 560,00 | 559,32 | 1 | 559,32 | 1 | 559,32 | | 0,00 | -0,68 | -0,12 | ПрАТ "Інком" м. Київ. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| Усього по розділу 4: | | | | | | 656,00 | | 656,00 | | | 655,32 | | 655,32 | | | | | | |
| 5. Впровадження та розвиток систем зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього по розділу 5: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Модернізація та закупівля колісної техніки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Телескопічна вишка | шт | амортизаційні відрахування | 1 200,00 | 1 | 1200,00 | 1 | 1200,00 | 1068,40 | 1 | 1068,40 | 1 | 1068,40 | | 0 | -131,60 | -10,97 | ТОВ "Укравтокомплект ЛТД", м. Київ. Процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 6.2. | Автокран | шт | амортизаційні відрахування | 980,00 | 1 | 980,00 | 1 | 980,00 | 954,20 | 1 | 954,20 | 1 | 954,20 | | 0 | -25,80 | -2,63 | ТОВ "Укравтокомплект ЛТД", м. Київ. Процедура закупівлі відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 6.3. | Автолетучки | шт | амортизаційні відрахування | 128,10 | 7 | 896,7 | 7 | 896,7 | 144,30 | 6 | 865,80 | 6 | 865,80 | | -1 | -30,90 | 12,65 | ІП "Центр Автокраїна", м. Київ. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| Усього по розділу 6: | | | | | | 3 076,70 | | 3 076,70 | | | 2 888,40 | | 2 888,40 | | | | | | |
| 7. Інше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Прилад для інфрачервоного виявлення витіку електричного газу та аналізатор електричного газу | шт | інші | 400,00 | 2 | 800,00 | 2 | 800,00 | 348,04 | 2 | 696,08 | 2 | 696,08 | | 0 | -103,92 | -12,99 | ТОВ "ЕМВ Енерго", м. Київ. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 7.2. | Пульт для тестування типу ПТ-01 для перевірки пристроїв релейного захисту | шт | інші | 53,00 | 6 | 318,00 | 6 | 318,00 | 53,00 | 6 | 318,01 | 6 | 318,01 | | 0 | 0,01 | 0,00 | ТОВ "ЕМВ Енерго", м. Київ. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |
| 7.3. | Пульт для тестування типу ПТ-01/4 кА для перевірки пристроїв релейного захисту великим струмом | шт | інші доходи | 54,00 | 6 | 324,00 | 6 | 324,00 | 54,00 | 6 | 324,00 | 6 | 324,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | ТОВ "ЕМВ Енерго", м. Київ. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|----------------------------|--------|----|-----------------|----|-----------------|--------|----|-----------------|----|-----------------|--|----|-----------------|--------|--|---|--|
| 7.4. | Пульт для тестування типу ПТ-01Д з фазорегулятором для перевірки складних захистів з опцією ЛАТР 500 ВА | штг | інші доходи | 59,67 | 6 | 358,00 | 6 | 358,00 | 56,00 | 6 | 336,02 | 6 | 336,02 | | 0 | -21,97 | -6,14 | ТОВ "ЕМВ Енерго", м. Київ. Процедура закупівлі - відкриті торги | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |
| 7.5. | Закупівля обладнання для пересувної лабораторії для повірки ТН-150 кВ. | штг | інші доходи | 364,00 | 1 | 364,00 | 1 | 364,00 | 363,96 | 1 | 363,96 | 1 | 363,96 | | 0 | -0,04 | -0,01 | ТОВ "Харківенергоприлад", м. Харків. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |
| 7.6. | Апарат АИД-70/50 | штг | додатковий дохід 2012 року | 30,86 | 7 | 216,00 | 7 | 216,00 | 28,50 | 7 | 199,50 | 7 | 199,50 | | 0 | -16,50 | -7,65 | ТОВ " Комерційно-промислова фірма Промікс" м. Київ. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |
| 7.7. | Мегаометр ЭСО 210/3Г | штг | додатковий дохід 2012 року | 1,91 | 54 | 103,14 | 54 | 103,14 | 2,03 | 54 | 109,62 | 54 | 109,62 | | 0 | 6,48 | 6,28 | ТОВ "Трансенергозбут", Одеська обл. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |
| 7.8. | Мікрометр МІКО-1 | штг | додатковий дохід 2012 року | 11,34 | 28 | 317,43 | 28 | 317,43 | 3,26 | 51 | 166,26 | 51 | 166,26 | | 23 | -151,17 | -71,24 | ТОВ "Трансенергозбут", Одеська обл. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |
| 7.9. | Міст змінного струму СА-7100 | штг | додатковий дохід 2012 року | 70,71 | 7 | 494,97 | 7 | 494,97 | 39,00 | 7 | 273,00 | 7 | 273,00 | | 0 | -221,97 | -44,85 | ТОВ " Комерційно-промислова фірма Промікс" м. Київ. Без застосування процедури конкурсних торгів | Пояснення надаються в пояснювальній записці | |
| Усього по розділу 7: | | | | | | 3295,54 | | 3295,54 | | | 2786,45 | | 2786,45 | | | | | | | |
| Усього по програмі | | | | | | 46899,76 | | 46899,76 | | | 45301,57 | | 45301,57 | | | -1598,19 | | | | |